

Извештај о инвестицијама

						у динаrima								
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31. 12. 2024	План 2025. године								
						План 01. 01. - 31. 03. 2025	Реализација 01. 01. - 31. 03. 2025	План 01. 01. - 30. 06. 2025	Реализација 01. 01. - 30. 06. 2025	План 01. 01. - 30. 09. 2025	Реализација 01. 01. - 30. 09. 2025	План 01. 01. - 31. 12. 2025	Реализација 01. 01. - 31. 12. 2025	
1.	Реконструкција испуста за диверзијаке	2025.	2025.	2.900.000,00	4.977.858,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.500.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00	
						Тотал			1.500.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00	
2.	Изградња депојет авантури парка	2025.	2025.	2.900.000,00	220.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета				452.750,00		452.750,00		
						Остало								
						Сопствена средства			1.500.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00	
						Тотал			1.500.000,00	452.750,00	2.900.000,00	452.750,00	2.900.000,00	
3.	Замена ограда на испустима	2025.	2025.	900.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	900.000,00	0,00		900.000,00		900.000,00		
						Тотал	900.000,00	0,00		900.000,00		900.000,00		
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00		0,00	
Укупно инвестиције				6.700.000,00	5.197.858,00	900.000,00	0,00	3.000.000,00	452.750,00	6.700.000,00	452.750,00	6.700.000,00	0,00	

Датум: 30.10.2025



Одговорно лице:

Ивана Ристић